RÉSEAU DE COLLECTE TFT SUD OFFSITE – PROJET TFT II

TRAVAUX EN ATTENTE CONDITIONNANT LE DÉMARRAGE DU TEST HYDROSTATIQUE

Ouvrages : ISB-302 / ISB-303 / ISB-304 Situation au : 17/10/2026 Émis par : QA/QC Pipeline – ENGTP

N°	Ouvrage	Joint / Tronçon	Travaux en attente	Statut	Remarque
1	ISB-302	Tronçon 7	Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille	En attente	
2		Traversées de pistes	Achèvement des travaux + réception	En attente	
3		Arrivée ISB-302	Achèvement des travaux + réception	En attente	
4	ISB-303	Joint 9	Enrobage du joint + inspection (PV d'enrobage)	En attente	
5		Tronçon 9	Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille	En attente	Après enrobage du joint 9
6	ISB-304	Joint 143	Enrobage du joint + inspection (PV d'enrobage)	En attente	
7		Joint 143A	Enrobage du joint + inspection (PV d'enrobage)	En attente	
8		Joint 153A	Enrobage du joint + inspection (PV d'enrobage)	En attente	
9		Joint 154	Enrobage du joint + inspection (PV d'enrobage)	En attente	
10		Joint 155	Enrobage du joint + inspection (PV d'enrobage)	En attente	
11		Joint 176	Enrobage du joint + inspection (PV d'enrobage)	En attente	
12		Joint 177	Enrobage du joint + inspection (PV d'enrobage)	En attente	
13		Joint 178	Enrobage du joint + inspection (PV d'enrobage)	En attente	
14		Joint 179	Enrobage du joint + inspection (PV d'enrobage)	En attente	
15		Tronçon 8 racc - 9	Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille	En attente	
16		Tronçon 12 - 13	Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille	En attente	
17		Tronçon 28 racc - 29 - 30	Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille	En attente	
18		Tronçon 54 - 54A - 55	Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille	En attente	
19		Tronçon 102 - 102A - 103	Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille	En attente	
20		Tronçon 143A - 143 racc	Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille	En attente	Après enrobage des joints 143 / 143A
21		Tronçon 153A - 154 - 155	Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille	En attente	Après enrobage des joints 153A / 154 / 155
22		Tronçon 176 racc - 177	Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille	En attente	Après enrobage des joints 176 / 177
23		Traversées de pistes	Achèvement des travaux + réception	En attente	
24		Arrivée ISB-304	Achèvement des travaux + réception	En attente	

RÉCAPITULATIF

Ouvrage	Joints à enrober	Tronçons balai électrique + mise en fouille	Traversées / arrivées
ISB-302	0	1	2
ISB-303	1	1	0
ISB-304	9	8	2
TOTAL	**10**	**10**	**4**

CONDITION DE DÉMARRAGE : le test hydrostatique ne pourra démarrer qu'après achèvement et réception de l'ensemble des travaux ci-dessus (enrobage des joints, balai électrique, mise en fouille, traversées de pistes et arrivées).