RÉSEAU DE COLLECTE TFT SUD OFFSITE – PROJET TFT II

TRAVAUX EN ATTENTE CONDITIONNANT LE DÉMARRAGE DU TEST HYDROSTATIQUE

Ouvrages : ISB-302 / ISB-303 / ISB-304 Situation au : 17/10/2026 Émis par : QA/QC Pipeline – ENGTP

1. JOINTS DE SOUDURE NON ENROBÉS

N°	Ouvrage	Joint N°	Travaux restants	Statut	Remarque
1	ISB-303	9	Enrobage + inspection (PV d'enrobage)	En attente	
2	ISB-304	143	Enrobage + inspection (PV d'enrobage)	En attente	
3	ISB-304	143A	Enrobage + inspection (PV d'enrobage)	En attente	
4	ISB-304	153A	Enrobage + inspection (PV d'enrobage)	En attente	
5	ISB-304	154	Enrobage + inspection (PV d'enrobage)	En attente	
6	ISB-304	155	Enrobage + inspection (PV d'enrobage)	En attente	
7	ISB-304	176	Enrobage + inspection (PV d'enrobage)	En attente	
8	ISB-304	177	Enrobage + inspection (PV d'enrobage)	En attente	
9	ISB-304	178	Enrobage + inspection (PV d'enrobage)	En attente	
10	ISB-304	179	Enrobage + inspection (PV d'enrobage)	En attente	
Total : 10 joints (ISB-303 : 1 | ISB-304 : 9)					

2. TRONÇONS EN ATTENTE DE CONTRÔLE AU BALAI ÉLECTRIQUE ET DE MISE EN FOUILLE

N°	Ouvrage	Tronçon(s)	Travaux restants	Statut	Remarque
1	ISB-302	7	Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille	En attente	
2	ISB-303	9	Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille	En attente	Joint 9 non enrobé (§1)
3	ISB-304	8 racc - 9	Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille	En attente	
4	ISB-304	12 - 13	Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille	En attente	
5	ISB-304	28 racc - 29 - 30	Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille	En attente	
6	ISB-304	54 - 54A - 55	Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille	En attente	
7	ISB-304	102 - 102A - 103	Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille	En attente	
8	ISB-304	143A - 143 racc	Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille	En attente	Joints 143 / 143A non enrobés (§1)
9	ISB-304	153A - 154 - 155	Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille	En attente	Joints 153A / 154 / 155 non enrobés (§1)
10	ISB-304	176 racc - 177	Balai électrique (Holiday Test) + mise en fouille	En attente	Joints 176 / 177 non enrobés (§1)
Total : 10 groupes de tronçons (ISB-302 : 1 | ISB-303 : 1 | ISB-304 : 8)					

3. TRAVERSÉES DE PISTES ET ARRIVÉES

N°	Ouvrage	Ouvrage spécial	Travaux restants	Statut	Remarque
1	ISB-302	Traversées de pistes	Achèvement des travaux + réception	En attente	
2	ISB-304	Traversées de pistes	Achèvement des travaux + réception	En attente	
3	ISB-302	Arrivée ISB-302	Achèvement des travaux + réception	En attente	
4	ISB-304	Arrivée ISB-304	Achèvement des travaux + réception	En attente	

CONDITION DE DÉMARRAGE : le test hydrostatique ne pourra démarrer qu'après achèvement et réception de l'ensemble des travaux ci-dessus (enrobage des joints, balai électrique, mise en fouille, traversées de pistes et arrivées).